

Prefeitura Municipal de Novais

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro - Novo Horizonte - SP

32.467.527/0001-17

Relatório de Medição

Etapa	Percentual Previsto X Realizado	Valor Previsto X Realizado
NOVO PRÉ-TRATAMENTO	1,49% X 1,57%	R\$ 18.367,16 X R\$ 19.388,12
Itens da Etapa		
Item: Grade Aço Inox 304 com estrutura em barras chata 1.1/2" x 3/8" e espaçamento entre barras de 10mm.	Qtd Total: 1 Valor Total: R\$ 26.825,00 Valor Total com BDI: R\$ 29.746,24	Qtd Realizada: 0,5 Valor Medido: R\$ 14.873,12 Percentual Medido: 50,00%
Item: Grade Aço Inox 304 com estrutura em barras chata 2" x 3/8" e espaçamento entre barras de 25mm.	Qtd Total: 1 Valor Total: R\$ 20.358,00 Valor Total com BDI: R\$ 22.574,99	Qtd Realizada: 0,2 Valor Medido: R\$ 4.515,00 Percentual Medido: 20,00%
CAIXA DIVIORA DE FLUXO - CXF01	0,07% X 0,01%	R\$ 876,95 X R\$ 63,83
Itens da Etapa		
Item: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Qtd Total: 3,82 Valor Total: R\$ 29,80 Valor Total com BDI: R\$ 36,80	Qtd Realizada: 3,82 Valor Medido: R\$ 36,80 Percentual Medido: 100,00%
Item: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	Qtd Total: 0,11 Valor Total: R\$ 21,89 Valor Total com BDI: R\$ 27,03	Qtd Realizada: 0,11 Valor Medido: R\$ 27,03 Percentual Medido: 100,00%
TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 19.451,95

Novo Horizonte - SP, 19 de dezembro de 2023.

Wiliam Aparecido Paulino
Responsável pela Medição